

INFORMACIÓN ESTADO DEL PROYECTO

15/10/20 - 14/04/21

% COMPLETADO

11%

VARIACIÓN DE FIN

15,81 d

TAREAS RETRASADAS

Tareas con fecha de fin actualmente programado posterior a su fecha de fin de la línea de base

Id	Nombre	Duración	% compl.	Comienzo	Fin	Comienzo de línea base	Fin de línea base	Variación de fin
8	Construcción de cajas de inspección	2 d	20%	01/12/20	11/12/20	01/12/20	03/12/20	6,35 d
11	Relleno y compactación por capas en recebo S/E1	2 d	30%	04/12/20	11/12/20	04/12/20	07/12/20	3,15 d
12	Excavación Manual Vigas de cimentación S/E1	2 d	0%	11/12/20	14/12/20	07/12/20	10/12/20	3,15 d
13	Armado de vigas de cimentación, placa y base de columnas S/E1	4 d	0%	14/12/20	18/12/20	10/12/20	15/12/20	3,15 d
14	Fundida de Vigas de Cimentación S/E1	1 d	0%	18/12/20	19/12/20	15/12/20	16/12/20	3,15 d
15	Armado de Columnas S/E1	1 d	0%	10/12/20	10/12/20	04/12/20	04/12/20	3,75 d
16	Fundida de Columnas S/E1	1 d	0%	10/12/20	11/12/20	05/12/20	07/12/20	3,75 d
17	Armado de placa y vigas Aéreas S/E1	5 d	0%	11/12/20	17/12/20	07/12/20	14/12/20	3,75 d
18	Fundida de Placas y vigas Aéreas S/E1	1 d	0%	18/12/20	18/12/20	14/12/20	15/12/20	3,75 d
19	Levante de muros e instalación de puertas	2 d	0%	18/12/20	22/12/20	15/12/20	17/12/20	3,75 d
21	Compra de equipos	1 d	0%	10/12/20	10/12/20	15/10/20	16/10/20	46,19 d
22	Llegada de equipos	55 d	0%	10/12/20	17/02/21	16/10/20	22/12/20	46,19 d
23	Instalación	3 d	0%	17/02/21	22/02/21	22/12/20	24/12/20	46,19 d
24	Conexionado	2 d	0%	22/02/21	23/02/21	24/12/20	29/12/20	46,19 d

27	Compra de equipos	1 d	0%	10/12/20	10/12/20	15/10/20	16/10/20	46,19 d
28	Llegada de equipos	45 d	0%	10/12/20	05/02/21	16/10/20	09/12/20	46,19 d
29	Instalación	1 d	0%	05/02/21	06/02/21	09/12/20	10/12/20	46,19 d
30	Conexionado	2 d	0%	06/02/21	09/02/21	10/12/20	14/12/20	46,19 d
32	Cableado	2 d	0%	10/12/20	11/12/20	04/12/20	07/12/20	3,56 d
44	Adecuación zanja BT	2 d	95%	29/10/20	10/12/20	29/10/20	30/10/20	32,6 d
45	Instalación de tubería BT	2 d	95%	30/10/20	10/12/20	30/10/20	03/11/20	30,7 d
46	Tape zanja BT	1 d	95%	03/11/20	10/12/20	03/11/20	04/11/20	29,75 d
47	Apertura zanja de alumbrado exterior	5 d	95%	04/11/20	10/12/20	04/11/20	10/11/20	25 d
48	Adecuación zanja de alumbrado exterior	5 d	95%	10/11/20	10/12/20	10/11/20	16/11/20	20,25 d
49	Instalación de tubería de alumbrado exterior	5 d	95%	16/11/20	10/12/20	16/11/20	21/11/20	15,5 d
50	Tape zanja de iluminación de alumbrado exterior	2 d	95%	21/11/20	11/12/20	21/11/20	24/11/20	13,6 d
51	Construcción de cajas de inspección	10 d	0%	10/12/20	22/12/20	15/10/20	27/10/20	46,19 d
53	Excavacion Mecánica area de subestación 2	3 d	0%	10/12/20	14/12/20	01/12/20	04/12/20	6,75 d
54	Relleno y compactación por capas en recebo S/E2	2 d	0%	14/12/20	16/12/20	04/12/20	07/12/20	6,75 d
55	Excavación Manual Vigas de cimentación S/E2	2 d	0%	16/12/20	17/12/20	07/12/20	10/12/20	6,75 d
56	Armado de vigas de cimentación, placa y base de columnas S/E2	4 d	0%	18/12/20	23/12/20	10/12/20	15/12/20	6,75 d
57	Fundida de Vigas de Cimentación S/E2	3 d	0%	23/12/20	28/12/20	15/12/20	18/12/20	6,75 d
58	Armado de Columnas S/E2	3 d	0%	14/12/20	17/12/20	04/12/20	09/12/20	6,75 d
59	Fundida de Columnas S/E2	2 d	0%	17/12/20	18/12/20	09/12/20	11/12/20	6,75 d
60	Armado de placa y vigas Aéreas S/E2	6 d	0%	18/12/20	28/12/20	11/12/20	18/12/20	6,75 d
61	Fundida de Placas y vigas Aéreas S/E2	3 d	0%	28/12/20	31/12/20	18/12/20	22/12/20	6,75 d
62	Levante de muros e instalación de puertas	3 d	0%	31/12/20	05/01/21	22/12/20	26/12/20	6,75 d

64	Compra de equipos	1 d	0%	10/12/20	10/12/20	15/10/20	16/10/20	46,19 d
65	Llegada de equipos	55 d	0%	10/12/20	17/02/21	16/10/20	22/12/20	46,19 d
66	Instalación	3 d	0%	17/02/21	22/02/21	22/12/20	24/12/20	46,19 d
67	Conexionado	2 d	0%	22/02/21	23/02/21	24/12/20	29/12/20	46,19 d
70	Compra de equipos	1 d	0%	10/12/20	10/12/20	15/10/20	16/10/20	46,19 d
71	Llegada de equipos	45 d	0%	10/12/20	05/02/21	16/10/20	09/12/20	46,19 d
72	Instalación	1 d	0%	02/03/21	02/03/21	05/01/21	06/01/21	46,19 d
73	Conexionado	2 d	0%	03/03/21	04/03/21	06/01/21	08/01/21	46,19 d
78	Instalación de tubería	10 d	20%	15/10/20	18/12/20	15/10/20	27/10/20	44,19 d
79	Cableado	4 d	0%	18/12/20	24/12/20	27/10/20	31/10/20	44,19 d
80	Instalación de luminarias	8 d	0%	24/12/20	05/01/21	31/10/20	10/11/20	44,19 d
82	Instalación de tubería	13 d	20%	15/10/20	22/12/20	15/10/20	30/10/20	43,59 d
83	Cableado	4 d	0%	01/03/21	05/03/21	07/01/21	13/01/21	43,59 d
84	Instalación de aparatos	3 d	0%	05/03/21	09/03/21	13/01/21	16/01/21	43,59 d
89	Instalación de tubería	5 d	0%	10/12/20	16/12/20	01/12/20	07/12/20	6,75 d
90	Cableado	2 d	0%	16/12/20	17/12/20	07/12/20	10/12/20	6,75 d
91	Instalación de luminarias	5 d	0%	18/12/20	24/12/20	10/12/20	16/12/20	6,75 d
93	Instalación de tubería	5 d	0%	10/12/20	16/12/20	01/12/20	07/12/20	6,75 d
94	Cableado	2 d	0%	18/01/21	20/01/21	08/01/21	12/01/21	6,75 d
95	Instalación de aparatos	1 d	0%	20/01/21	21/01/21	12/01/21	13/01/21	6,75 d
100	Instalación de tubería	5 d	0%	10/12/20	16/12/20	01/12/20	07/12/20	6,75 d
101	Cableado	2 d	0%	16/12/20	17/12/20	07/12/20	10/12/20	6,75 d
102	Instalación de luminarias	5 d	0%	18/02/21	24/02/21	11/02/21	17/02/21	6,75 d

104	Instalación de tubería	5 d	0%	10/12/20	16/12/20	01/12/20	07/12/20	6,75 d
105	Cableado	2 d	0%	16/12/20	17/12/20	07/12/20	10/12/20	6,75 d
106	Instalación de aparatos	1 d	0%	18/12/20	18/12/20	10/12/20	11/12/20	6,75 d
115	Instalación de tubería	4 d	0%	10/12/20	15/12/20	09/12/20	14/12/20	0,81 d
116	Cableado	2 d	0%	07/01/21	09/01/21	06/01/21	08/01/21	0,81 d
117	Instalación de aparatos	1 d	0%	09/01/21	12/01/21	08/01/21	09/01/21	0,81 d
Mostrando 66 de 114 filas. Project solo puede mostrar 66 filas. Intente usar un filtro para obtener mejores resultados								

TAREAS FINALIZADAS

Tareas con % completado = 100%

Id	Nombre	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Variación de fin
4	Apertura zanja MT de S/E 1 a S/E 2	6 d	100%	10/11/20	17/11/20	0 d
5	Adecuación MT zanja de S/E 1 a S/E 2	1 d	100%	17/11/20	18/11/20	0 d
6	Instalación MT de tubería de S/E 1 a S/E 2	1 d	100%	18/11/20	19/11/20	0 d
7	Tape zanja MT de S/E 1 a S/E 2	1 d	100%	19/11/20	20/11/20	0 d
10	Excavacion Mecánica area de subestación 1	3 d	100%	01/12/20	04/12/20	0 d
43	Apertura zanja BT	3 d	100%	26/10/20	29/10/20	0 d
120	Apertura zanja MT de S/E 3 a S/E 4	3 d	100%	01/12/20	04/12/20	0 d
121	Adecuación zanja MT de S/E 3 a S/E 4	2 d	100%	17/11/20	04/12/20	0 d
122	Instalación de tubería MT de S/E 3 a S/E 4	2 d	100%	18/11/20	07/12/20	0 d
123	Tape zanja MT de S/E 3 a S/E 4	1 d	100%	19/11/20	20/11/20	0 d